

固原市第二季度政府投资重点项目财政到位及支付情况表（2019年6月30日）

单位：万元

序号	项目主体单位	项目名称	批复投资	截止2018年底支付资金	2019年1-3月支付资金	2019年4-6月支付资金	累计已支付资金	工程款支付比例%	备注
1	固原市教育局	固原一中初中部扩建项目	12,401.00	8,475.03	500.00	1,024.97	10,000.00	81%	在建项目
		固原一中扩建项目	5,093.00	3,081.57	-	-	3,081.57	80%	在建项目（含前期费128.9万元）
		固原市八中建设项目	19,022.00	15,965.84	800.00	-	16,765.84	88%	在建项目（含设备采购费1133.8万元；含前期费549.54万元。）
		固原二中扩建项目	6,105.14	1,853.29	-	90.44	1,943.73	70%	在建项目（含前期费71.92）
2	固原市公安局	市公安局“三所”项目	26,288.15	16,816.23	228.40	1.00	17,045.63	76%	在建项目（含前期费1341.43万元，室外工程2358万元，弱电项目1613万元）
		固原市公安局电子围栏二期项目	4,800.00	1,912.20	-	78.55	1,990.75	90%	完工项目
		公安局反恐应急指挥系统一期	3,467.00	3,556.42	-	-	3,556.42	89%	在建项目（含设备采购）
		公安局反恐应急指挥系统二期	3,247.48	1,571.88	-	-	1,571.88	50%	在建项目
		固原市监察留置场所建设项目	2,457.00	1,429.70	536.49	102.65	2,068.84	85%	在建项目
3	固原市人民医院	市医院迁建项目	82,093.94	55,674.74	2,210.34	-	57,885.08	90%	完工项目，部分标段审计已结束（含前期费和设备款）
		固原市人民医院职工餐厅建设项目	1,426.00	386.62	98.00	222.40	707.02	50%	在建项目（含前期费13.83万元）
4	固原市住建局	新建古雁东路、开城路及桥梁项目	4,811.55	4,069.70	-	-	4,069.70	87%	在建项目（含前期费87万元）
		垃圾填埋场二期	2,888.02	1,356.45	189.91	-	1,546.36	75%	在建项目（含前期费235.94万元）

固原市第二季度政府投资重点项目财政到位及支付情况表（2019年6月30日）

单位：万元

序号	项目主体单位	项目名称	批复投资	截止2018年底支付资金	2019年1-3月支付资金	2019年4-6月支付资金	累计已支付资金	工程款支付比例%	备注
5	九龙集团惠泽供热有限公司	2016年国有工矿棚户区改造和保障性安居工程配套基础设施建设供热管网建设	1,577.00	843.43	-	-	843.43	53%	在建项目
6	六盘山水务有限公司	2016年国有工矿棚户区改造和保障性安居工程配套基础设施建设固原市城市供水管网建设项目	3,710.00	359.00	160.00	-	519.00	55%	在建项目
		2017年保障性安居工程配套基础设施供水项目		464.29	79.39	-	543.68	57%	在建项目
7	旅游发展委员会	固原市长征景区基础设施提升改造项目六盘山长征景区杨家庄游客服务中心	1,115.00	782.30	-	-	782.30	75%	在建项目（含前期费53.08万元）
		六盘山红军长征景区旅游公路基础项目	631.00	351.22	45.00	-	396.22	85%	在建项目（存量资金安排481.78万元）（含前期费19.22万元）
		六盘山红军纪念馆提升改造工程	679.00	298.30	-	-	298.30	71%	在建项目（含前期费22.3万元）
8	市水务局	固原市饮马河小流域治理工程项目	699.00	559.56	-	-	559.56	85%	在建项目（含前期费15万元）
		长城梁科技示范园	2,326.10	990.49	21.86	-	1,012.35	86%	在建项目（含前期费64.14万元）
9	固原市民政局	多功能厅	625.00	379.86	-	136.55	516.41	72%	在建项目（含前期费6.36万元）
		固原市老年活动中心及老年护理院护理楼项目	5,557.00	3,491.70	100.00	300.00	3,891.70	87%	在建项目（含前期费179.62万元）
		附属工程		566.76	-	-	566.76	56%	在建项目（含前期费80.76万元）
10	中心血站	中心血站迁建	1,292.00	847.72	-	-	847.72	63%	在建项目

固原市第二季度政府投资重点项目财政到位及支付情况表（2019年6月30日）

单位：万元

序号	项目主体单位	项目名称	批复投资	截止2018年底支付资金	2019年1-3月支付资金	2019年4-6月支付资金	累计已支付资金	工程款支付比例%	备注
11	固原市交通局	羊坊至中庄水库旅游公路	4,908.00	1,957.48	405.00	-	2,362.48	79%	在建项目（含前期费307.48万元）
		S203线固原机场至上海路段改扩建项目	33,426.00	4,077.50	-	649.91	4,727.41	14%	在建项目（含前期费1702.25万元）
		东环路南延伸段道路项目	20,154.00	1,217.12	-	1,114.44	2,331.56	12%	在建项目（含前期费473.16万元）
		S203线固原机场至上海路段改扩建项目、东环路南延伸段道路项目征地拆迁费		4,000.00	4,700.00	1,200.00	9,900.00		拆迁费
12	宁夏六盘山交通集团	固原市区至六盘山长征景区旅游公路	57,149.00	22,694.47	-	-	22,694.47	62%	在建项目（含前期费141.05万元）
		固原市区至六盘山长征景区旅游公路拆迁费		6,184.60	-	-	6,184.60		拆迁费
		东环路首末站建设项目	341.78	-	-	135.00	135.00	39%	在建项目
13	市广局	固原市三营转播台发射塔项目	198.00	45.15	-	47.10	92.25	47%	在建项目（前期费45.15万元）
		“三馆”项目	12,839.30	9,167.00	-	-	9,167.00	86%	在建项目（含前期费400万元）
		固原市原州区公共体育场田径跑道和足球场项目	3,254.00	606.86	-	-	606.86		在建项目（前期费606.86万元）
14	市人防办	1511工程	6,125.35	2,037.10	-	207.73	2,244.83	47%	在建项目（含前期费319.62万元）
15	固原市疾控中心	疾病预防控制中心实验楼建设项目	1,477.00	1,370.87	8.50	19.11	1,398.48	95%	已完工项目（含前期费和附属工程118.95万元）
		智慧固原项目i固原·一点通智慧服务平台政府采购项目	90.05	59.15	-	8.00	67.15	75%	在建项目（前期费59.15万元）

固原市第二季度政府投资重点项目财政到位及支付情况表（2019年6月30日）

单位：万元

序号	项目主体单位	项目名称	批复投资	截止2018年底支付资金	2019年1-3月支付资金	2019年4-6月支付资金	累计已支付资金	工程款支付比例%	备注
16	工信局	云计算中心	4,998.00	1,427.66	-		1,427.66	30%	在建项目
		雪亮工程	834.00	13.54	-	202.46	216.00	26%	在建项目（前期费13.54万元）
17	民族职业技术学院	固原市民族职业技术学院提升改造项目	18,899.00	3,233.84	-		3,233.84	23%	在建项目
		固原市民族职业技术学院机电工程公共实训中心项目	2,548.00	718.96	-	444.80	1,163.76	45%	在建项目（含前期费358.96万元）
18	妇幼保健计划生育服务中心	固原市妇幼保健计划生育服务中心改扩建项目	10,640.00	1,327.80	322.25	915.48	2,565.53	22%	在建项目（含前期费475.41万元）
19	九龙城市建设集团	2018年固原市保障性安居工程配套基础设施百合苑集中供热项目	3,447.00	-	303.69	26.99	330.68	30%	在建项目（含前期费39.12万元）
		固原市棚户区改造（旧城改造安置房项目-西湖路片区）基础设施建设	77,208.00	1,064.42	-	588.58	1,653.00	70%	在建项目
20	林业局	固原市“四个一”林业产业示范园基础设施建设（一期）	968.00	-	376.79	-	376.79	47%	在建项目
21	住建局	固原市宏浩道路（警民街-西关街）及配套设施项目	877.00	-	-	78.75	78.75	11%	在建项目
		固原市高红五街道路（六盘山路-开城路）及配套设施项目	1,088.00	-	-	107.04	107.04	12%	在建项目
		固原市内城巷（中心路-政府路）及配套设施项目	430.00	-	-	156.78	156.78	57%	在建项目
		固原市西湖巷（政府路-南关路）及配套设施项目	699.00	-	-	115.19	115.19	21%	在建项目
		固原市宁新街（和平街-中山北街）及配套设施项目	604.00	-	-	115.75	115.75	25%	在建项目

固原市第二季度政府投资重点项目财政到位及支付情况表（2019年6月30日）

单位：万元

序号	项目主体单位	项目名称	批复投资	截止2018年底支付资金	2019年1-3月支付资金	2019年4-6月支付资金	累计已支付资金	工程款支付比例%	备注
		固原市开城路道路（和平街-中山北街）及配套设施项目	887.00	-	-	171.34	171.34	20%	在建项目
		固原市文化街过街天桥建设项目	689.00	-	-	198.69	198.69	65%	完工项目
22	水务局	固原市黄河水调蓄工程	39,306.17	-	-	2,208.23	2,208.23	6%	在建项目（含拆迁费1500万元，前期费93.6万元，植被恢复费615.03万元）
23	市场监督管理局	固原市食品检验检测中心	793.00	237.90	-	475.80	713.70	90%	完工项目
24	固原中燃城市燃气发展有限公司	保障性住房配套基础设施建设项目-燃气管道建设项目	1,014.00	110.24	-	7.75	117.99	12%	在建项目
小计			498,203.03	187,287.82	11,085.62	11,151.48	209,524.92		